ZAPOPAN JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCION FINIQUITO DE OBRA SABANA

Electrificación y obra complementaria, en la localidad de San Gerónimo municipio de Zapopan, Jallaco.

CONTRATO: DOPI-MUN-R33-ELE-CI-062-2019 CONTRATISTA: Ceiese Construcción y Edificación, S.A. de C.V.

INICIO: TERMINO:

19 DE AGOSTO DE 2019 15 DE OCTUBRE DE 2019

DURACION;

58 DÍAS

SUPERVISOR: Ingeniero Electricista Fernando Adame Tornel

	Concepto Electrificación y obra complementaria, en la localidad de San Gerónimo municipio de	Unidad	C.D.	PRESUPUESTO											1000		
			P.U.	BASE Cantidad Importe		Cantidad	MACION No. 1	Cantidad	ACION No. 2	ESTIN Cantidad	ACION No. 3	ACUMULADOS Cantidad Importe		Cantidad	UTADOS Importe	Cantidad	SALDO Importe
			P.U.	Canadad	miporte	Canodad	amporte	Canodia	Importe	Canudad	нарска	Geradara	irreporte	Cariocac	- Insporter	Continuous	nipolo
	Zapopan, Jalisco.			_													
	MEDIA TENSION													1			
DOPI-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-13-800 SEGUN NORMAS CFE, CON PROTOCOLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMENTA.	PZA	\$8,674.21	28.00	\$225,529.46	24.00	\$208,181.04	0,00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	24.00	\$208,181.04	24.00	\$208,181.04	2.00	\$17,348.42
DOPI-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO TIPO ACSR CAL. 1/0 AWG, INCLUYE: AJUSTES, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	\$157,76	740.00	\$116,742.40	0.00	\$0.00	830.90	\$131,082.78	-\$68.64	-\$10,828.65	762.26	\$120,254.14	762.26	\$120,254.14	-22.26	-\$3,511,74
DOPI-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO "RBA" PARA POSTE SEGUN NORMA GTE (06 0006), (OCN), INCLUYE: MATERIALEO, MANO DE ODRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$2,804.30	7.00	320,050.10	0.000	30.00	19.00	304,421,70	-2.00	-35,728.00	17.00	348,093,10	17.00	340,090,10	-10.00	-928,040.00
OOPI-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA TIPO "RSA" PARA BASE DEPOSTE DE 13 M CON CABLE ENTORCHADO, SEGUN NORMA CFE (06 0008), (OCN), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$2,424.66	29.00	\$70,315.14	0.00	\$0.00	21.00	\$50,917.86	3,00	\$7,273.98	24.00	\$58,191.84	24.00	\$58,191.84	5.00	\$12,123.30
OOPI-005	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO III, DE 0.00 A -2.00 M. INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	мз	\$492.77	43.00	\$21,189,11	5.18	\$2,552.55	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.18	\$2,552,55	5.18	\$2,552.55	37.82	\$18,636.56
OOPI-006	SUMINISTRO Y ELABORACION DE PUENTE EN MEDIA TENSION A BASE DE CONECTOR TIPO T CAL 1/0 (2 PZAS) Y CABLE ACSR DS CAL 1/0 1.50 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, GRUA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$349,16	20.00	\$6,983.20	0.00	\$0.00	13.00	\$4,539.08	0.00	\$0.00	13.00	\$4,539.08	13.00	\$4,539.08	7.00	\$2,444.12
OOPI-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO "VS2N" 23 KV SEGÚN NORMA CFE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$3,931.42	10.00	\$39,314.20	10.00	\$39,314.20	0.00	\$0.00	1.00	\$3,931.42	11.00	\$43,245,62	11.00	\$43,245,62	-1.00	-\$3,931,42
DOPI-008	SUMINISTRO Y COLOCACION ESTRUCTURA TIPO "VD2N" 23 KV, CON AISLADOR 22PD, SEGUN NORMA DE C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$4,759.92	8.00	\$38,079.36	1,00	\$4,759.92	0.00	\$0,00	0,00	\$0.00	1.00	\$4,759.92	1.00	\$4,759.92	7.00	\$33,319,44
DOPI-009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO "RD2N" 23 KV SEGUN NORMA CFE (05 RO 09), (ACN), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$5,842.58	13.00	\$75,953.54	18.00	\$105,166,44	0.00	\$0.00	-13.00	-\$75,953,54	5.00	\$29,212.90	5.00	\$29,212.90	8.00	\$46,740.64
OPI-010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO "AD2N" 23KV, CON AISLADOR 22PD. SEGUN NORMA DE C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	\$7,915.64	2.00	\$15,831.28	5,00	\$39,578.20	0.00	\$0.00	2.00	\$15,831.28	7.00	\$55,409.48	7.00	\$55,409.48	-5.00	-\$39,578.20
	В	_															
	BAJA TENSION																
OOPI-011	SUMMISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO NEUTRANEL ACSR CAL. 2 X 3/0 + 1 X 1/0 AWG MULTIPLE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	м	\$160.65	1800.00	\$289,170.00	0.00	\$0.00	1,833.30	\$294,519,65	117.70	\$18,908.67	1,951.00	\$313,428.31	1,951.00	\$313,428.31	-151.00	-\$24,258.31
OOPI-012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO "BSR" DE REMATE BT EN HILO NEUTRO Y 2 FASES NORMA CFE (10 00 03),(OCO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$657.68	30.00	\$19,730.40	0.00	\$0.00	36.00	\$23,676.48	18.00	\$11,838.24	54.00	\$35,514.72	54,00	\$35,514,72	-24.00	-\$15,784.32
OOPI-013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO "B3" DE PASO BT EN HILD NEUTRO Y 2 FASES NORMA CFE (10 00 03), (OCO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE O BRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$499.36	20.00	\$9,987.20	0.00	\$0.00	24.00	\$11,984.64	-9.00	-\$4,494.24	15.00	\$7,490.40	15,00	\$7,490.40	5.00	\$2,496.80
OOPI-014	SUMINISTRO Y PREPARACION PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, INCLUYE: 4 CONECTORES DE ALUMINIO AC 3/0, 2 CONECTORES DE ALUMINIO AC 1/0 Y 8,00 M DE ALUMINIO AC 1+1 CAL. 6, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$686.45	138.00	\$94,730.10	0.00	\$0.00	45.00	\$30,890.25	4,00	\$2,745.80	- 49.00	\$33,636.05	49.00	\$33,636.05	89.00	\$61,094.05
OPI-015	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3BSMA MEDIO ANILLO, DE ACUERDO A NORMAS DE CFE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$481.78	99.00	\$47,696.22	0.00	\$0.00	90.00	\$43,360.20	-41.00	-\$19,752.98	49.00	\$23,607.22	49.00	\$23.607.22	50.00	\$24,089.00
OPI-016	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR PARA RETENIDA, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$515.66	36.00	\$18,563,76	0.00	\$0.00	48.00	\$24,751.68	1.00	\$515.66	49.00	\$25,267.34	49.00	\$25,267.34	-13.00	-\$6,703.58
OPI-017	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA CON TRES VARILLAS COPPERWELD 5/8/3/M CON PROTOCOLO, INCLUYE: 3 VARILLAS DE TIERRA, 3 CARGAS CADWELD No. 90, 33 KG DE QUÍMICO MARCA GEM (INTESIFICADOR DE TIERRAS). RENDIMIENTO DE 11 KGIVARILLA, 6.1 M DE CABLE ACS No. 9. MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$3,319.66	4.00	\$13,278.64	0.00	\$0.00	5.00	\$16,598.30	1.00	\$3,319.66	6.00	\$19,917.96	6.00	\$19,917.96	-2.00	-\$6,639.32
OPI-018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 VARILLA COPPERWELD DE 5/8 X 3.00 M. INCLUYE: 3.5 M DE CABLE DE COBRE DESAUDO CAL. 2 AWG, 1 (TRES) CARGAS CADWELD N.90. 0.4 (PARTE PROPORCIONAL DE MOLDE GTC- 161V). EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II DE ZANJA PARA OCULTAR CABLE DE COBRE DE 0.30 M, DE ANCHO, 0.30 M DE PROPUNDO Y 3.0 M DE LONGITUD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$1,696.44	27.00	\$45,803,88	0.00	\$0.00	21.00	\$35,625.24	7.00	\$11,875.08	28.00	\$47,500.32	28.00	\$47,500.32	-1.00	-\$1,696.44
OPI-019	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACS 7 No. 9, PARA SISTEMA DE TIERRAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	\$245.19	100.00	\$24,519.00	0.00	\$0.00	173.75	\$42.601.76	-32.82	-\$8,047.14	140.93	\$34,554.63	140.93	\$34,554.63	-40.93	-\$10,035,63
OPI-020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC-9-400 SEGUN NORMAS CFE CON PROTOCOLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$3,791.81	29.00	\$109,962.49	30.00	\$113,754,30	1.00	\$3,791.81	2.00	\$7,583.62	33.00	\$125,129.73	33.00	\$125,129.73	-4.00	-\$15,167,24

RESIDENTE DE OBRA LEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN rnando Adame Tornel

ZAPOPAN JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCION FINIQUITO DE OBRA SABANA

Electrificación y obra complementaria, en la localidad de San Gerónimo municipio de Zapopan, Jalisco.

CONTRATO: DOPI-MUN-R33-ELE-CI-062-2019 CONTRATISTA: Celese Construcción y Edificación, S.A. de C.V.

INICIO: TERMINO:

19 DE AGOSTO DE 2019 15 DE OCTUBRE DE 2019

DURACION:

58 DÍAS

SUPERVISO

SOR	Ingeniero	Electricista	Fernan	do Adame	Torne

	Concepto	Unidad	C.D.	PRESUPUESTO BASE		ESTIMACION No. 1		ESTIMACION No. 2		ESTIMACION No. 3		ACUMULADOS		EJECUTADOS			SALDO
	C		P.U.	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
PI-021	BANCOS DE TRANSFORMACION SUMMISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA. DOS BORNAS NORMA J. EN ALTA Y BAJA. 23000/220/110 V. CON PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO, INCLIVYE: ABRAZADERA UNIVERSAL Y SEPARADOR STT. MONTALE CON GRUA MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y	PZA	\$46,129.06	1,00	\$46,129.06	0.00	\$0,00	0.00	\$0.00	1.00	\$46,129.06	1,00	\$46,129.06	1.00	\$46,129.06	0.00	\$0.00
PI-022	HERRAMIENTA SUMMISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 37.5 KVA, DOS BORNAS NORMA K, EN ALTA Y BAJA. 23000/220/110 V, CON PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO, INCLUYE: ABRAZADERA UNIVERSAL Y CETARADOR DIT, MONTAJE CON GRUA, MATERIALES, MANO DE UBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$55 124 32	3.00	\$165,372.96	0.00	\$0.00	0.00	30.00	4.00	\$220,497.28	4.00	\$220,497.28	4.00	\$220,497.28	-1.00	-\$55,124.3
1-023	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL 2, INCLUYE: ACARREOS, AJUSTES, DESPERDCICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	м	\$126,33	36.00	\$4,547.88	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	40.00	\$5,053.33	40.00	\$5,053.33	40.00	\$5,053.33	-4,00	-\$505.45
PI-024	SUMMISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO "TRZB" PARA MONTAJE DE TRANSFORMADOR PARA 23 KV DE ACUERDO A NORMAS DE CPE (08 TR 11), (BCN), INCLUYE: 3 FUSIBLES CORTACIFICUTOS PARA 23 KV, MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$16,548.38	4,00	\$66,193.52	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.00	\$82,741.90	5.00	\$82,741.90	5.00	\$82,741.90	-1.00	-\$16.548.3
	D ALLWADDADO BUDI IGO																
91-025	ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA MARCA ATP MODELO ENUR DE 70 WATTS CON LED, INCLUYE: BRAZO DE 1.8 M X 2º DIAMETRO. GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA.	PZA	\$15,509.85	21.00	\$325,706.85	0.00	\$0.00	11.00	\$170,608.35	8.00	\$124,078.80	19.00	\$294,687,15	19.00	\$294,687,15	2.00	\$31,019.70
PI-026	EQUIPO Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO "B3R" DE REMATE BT EN HILO NEUTRO Y 2 FASES NORMA CFE (10 00 03) (OCO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$657.68	12.00	\$7,892.16	0.00	\$0.00	7.00	\$4,603,76	20.00	\$13,153.60	27.00	\$17,757.36	27.00	\$17,757.36	-15.00	-\$9,865.20
1-027	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO "B3" DE PASO BT EN HILO NEUTRO Y 2 FASES NORMA CFE (10 00 03), (OCO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$499.36	32.00	\$15,979.52	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	16.00	\$7,989.76	16.00	\$7,989.76	16.00	\$7,989.76	16.00	\$7,989.76
1-028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR YPC2ABU BURNDY PONCHABLE, INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$49.45	33.00	\$1,631.85	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	38.00	\$1,879,10	38.00	\$1,879.10	38,00	\$1,879,10	-5.00	-\$247.25
9-029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE MULTIPLE 2+1 NEUTRANEL CAL 2. INCLUYE DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m	\$85.87	1475.00	\$126,658.25	0.00	\$0.00	1,498.713	\$128,694.49	0.00	\$0.00	1,498,71	\$128,694.49	1,498.71	\$128,694,49	-23.71	-\$2,036.24
PI-030	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3BS CON PROTOCOLO DE PRUEBA DE CFE Y LAPEM, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$402.10	127.00	\$51,066.70	0.00	\$0.00	11.00	\$4,423,10	8.00	\$3,216.80	19.00	\$7,639.90	19.00	\$7,639.90	108.00	\$43,426.8
PI-031	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 VARILLA COPPERWELD DE 5/8 X 3.00 M, INCLUYE: 3.5 M DE CABLE DE CORRE DESNUDO CAL: 2 AWRG, 1 (TRES) CARGAS CADWELD No. 90, 0.4 (PARTE PROPORCIONAL DE MOLDE GTC-161V), EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II DE ZANJA PARA OCULTAR CABLE DE COBRE DE 0.30 M DE ANCHO, 0.30 M DE PROPUNDO Y 3.0 M DE LONGITUD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$1,696,44	7.00	\$11,875,08	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	7.00	\$11,875.08
	E																
1-032	ADICIONALES PAGO DE UNIDAD VERIFICADORA PARA TRANSFORMADORES HASTA 50 KVA. NOM-001 Y 003 (PAGO CONTRA ENTREGA DE FACTURA EMITIDA POR LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE).	PZA	\$12,664,53	1.00	\$12,664.53	0.00	\$0.00	0.00	\$0,00	1,00	\$12,664,53	1,00	\$12,664,53	1.00	\$12,664.53	0.00	\$0.00
	PAGO DE TRAMITE ANTE CEL INCLUYE APROSACION DE PROYECTO ENTREGA DE OBRA PLANOS EN DEPORRED DOCUMENTOS ELECTRONICOS PARA SIPROTER Y SIGLA, VISITAS A CAMPO Y A OFICINAS DE CFE HASTA OSTENCION DE ACTA DE RECEPCION EMITIDA POR LA DEPENDENCIA. (NO INCLUYE PAGO ALGUNO A CFE)	PZA	\$10,038,35	1.00	\$10,038,35	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$10,038.35	1.00	\$10,038,35	1.00	\$10,038,35	0.00	\$0.00
001	EXTRAORDINARIOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO "RD2N/CCF" 23 KV SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO "RD2N/CCF" 23 KV SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OBRA. EQUIPO Y	PZA	\$8,363.21	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0,00	1.00	\$8,363.21	1,00	\$8,363.21	1.00	\$8,363.21	-1.00	-\$8,363.21
002	HERRAMIENTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO "TS2N" PARA 23 KV SEGÚN NORMA CFE, INCLUYE MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO Y	PZA	\$3,222.67	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$3,222.67	1.00	\$3,222.67	1.00	\$3,222.67	-1.00	-\$3,222.67
	HERRAMIENTA SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE CONTACTOR 50 AMPERES, INTERRUPTOR 2X40 AMPERES, GABINETE PARA NITEMPERIE, TUBO CONDUIT LICUATITE DE 1º DE IÓMETRO (4.00 M), CONECTOR RECTO LICUATITE DE 1º DIÁMETRO (4.02A); FOTOCELDA COM BASE Y MENSULA, CASILE DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL, 6 (0.00 M), BASE DE MEDICIÓN DE SXIO AMPERES, TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 1 ¾º DE DIÁMETRO (3.00 M); MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y ACARREOS.	PZA	\$4,104.99	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0,00	1,06	\$4,104.99	1.00	\$4,104.99	1,00	\$4,104.99	-1.00	-\$4,104.99
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA REA CON REMATE PREFORMADO, INCLUYE POSTE CONCRETO PC-7-600, CABLE DE RETENIDA, AISLADOR 3R, GUARDACABO, PERNÓ ANCIA 1PA; SEGÚN NORMA CFE.	PZA	\$4,145.32	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	9.00	\$37,307.88	9.00	\$37,307.88	9.00	\$37,307.88	-9.00	-\$37,307.8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO "VR2N" PARA 23 KV. SEGÚN NORMA CFE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	\$3,865,78	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.00	\$19,328,90	5.00	\$19,328.90	5.00	\$19,328.90	-5,00	-\$19,328.9

ucción y Edificación, S.A. de C.V.

esús Cárdenas Solis ADOR GENERAL UNICO

Hoja 2 DE 2

RESIDENTE DE OBRANTE EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN Ingeniero Electrica a Ferrando Adame Tornel